г. Юрьев-Польский Шибанкова ул. 96

Реестр выполненных работ за период Январь 2025 - Декабрь 2025

Подрядчик	Вид работ или услуг	Наименование	Объем	Календарный период
ИП Назарецкая О.В.	Содержание	Погрузка и вывоз мусора		Январь 2025
ИП Назарецкая О.В.	Содержание	Развозка ПСС		Январь 2025
ИП Назарецкая О.В.	Содержание	Ремонт плитки (2 подъезд)		Январь 2025
ИП Назарецкая О.В.	Содержание	Осмотр теплового пункта (теплового узла).Осмотр разводящих трубопроводов в подвале.Осмотр разводящих труб отопления в подвале.		Январь 2025
ИП Назарецкая О.В.	Содержание	Протяжка полотенцесушителя (кв.43)		Январь 2025
ИП Назарецкая О.В.	Содержание	Устранение гула в трубах ХВС и ГВС (кв.9)		Январь 2025
ИП Назарецкая О.В.	Содержание	замена доводчика и регулировка (1 подъезд тамбур)		Февраль 2025
ИП Назарецкая О.В.	Содержание	Развозка ПСС		Февраль 2025
ИП Назарецкая О.В.	Содержание	Ремонт водосточных труб (2 подъезд)		Февраль 2025
ИП Назарецкая О.В.	Содержание	Осмотр теплового пункта, разводящих труб		Февраль 2025
ИП Назарецкая О.В.	Содержание	Пусконаладочные работы системы отопления (кв.53,57)		Февраль 2025
ИП Назарецкая О.В.	Содержание	ревизия в этажных щитах,удаление пыли,мусора, проверка надежности креплений		Февраль 2025
ИП Назарецкая О.В.	Содержание	установка ковриков		Март 2025
ИП Назарецкая О.В.	Содержание	уборка мусора в подвальном помещении		Апрель 2025
ИП Назарецкая О.В.	Содержание	Осмотр подвального помещения на предмет утечки отопления		Апрель 2025
ИП Назарецкая О.В.	Содержание	Осмотр подвального помещения на предмет утечки отопления		Апрель 2025
ИП Назарецкая О.В.	Содержание	Осмотр теплового пункта, разводящих труб		Апрель 2025
ИП Назарецкая О.В.	Содержание	Профосмотр ХВС, ГВС (кв.13)		Апрель 2025
ИП Назарецкая О.В.	Содержание	Пусконаладочные работы системы отопления (кв.48-57)		Май 2025
ИП Назарецкая О.В.	Содержание	Ремонт системы ХВС (кв.6)		Май 2025
ИП Назарецкая О.В.	Содержание	Покраска кранов газовых труб (во всех подъездах)		Июнь 2025
ИП Назарецкая О.В.	Содержание	Установка сетки на жалюзийные стровки на чердаке		Июнь 2025
ИП Назарецкая О.В.	Содержание	Пусконаладочные работы системы ГВС (кв.48-57)		Июнь 2025
ИП Назарецкая О.В.	Содержание	Ремонт системы ХВС (кв.6)		Июнь 2025
ИП Назарецкая О.В.	Содержание	ревизия в этажных щитах,удаление пыли,мусора, проверка надежности креплений		Июль 2025
ИП Назарецкая О.В.	Содержание	Прочистка ТО		Август 2025
ИП Назарецкая О.В.	Содержание	замена светильника светодиодного (1 подъезд 1 этаж)		Август 2025
ИП Назарецкая О.В.	Содержание	Очистка отмостки от мха		Сентябрь 2025
ИП Назарецкая О.В.	Содержание	Опрессовка теплового узла, регулировка аварийного клапана		Сентябрь 2025
ИП Назарецкая О.В.	Содержание	Профосмотр ГВС		Сентябрь 2025
ИП Назарецкая О.В.	Содержание	Пуск отопительной системы		Сентябрь 2025
ИП Назарецкая О.В.	Содержание	Снятие и установка конуса		Сентябрь 2025
ИП Назарецкая О.В.	Содержание	Асфальтирование отмостки		Октябрь 2025
ИП Назарецкая О.В.	Содержание	Уборка мусора		Октябрь 2025
ИП Назарецкая О.В.	Содержание	слив стояка отопления (кв.43)		Октябрь 2025
ИП Назарецкая О.В.	Содержание	Замена лампы (в подвале)		Октябрь 2025
ИП Назарецкая О.В.	Содержание	Замена лампы		Октябрь 2025
ИП Назарецкая О.В.	Содержание	замена светильника светодиодного (3 подъезд 4 этаж)		Октябрь 2025
ИП Назарецкая О.В.	Содержание	перекрытие стояка ХВС (кв.45)		Декабрь 2025
ИП Назарецкая О.В.	Содержание	Ремонт ВИС ХВС и ГВС (кв.45)		Декабрь 2025
ИП Назарецкая О.В.	Содержание	Ремонт системы ГВС		Декабрь 2025
ИП Баданов А.А.	Оказание услуг	Ремонт домофона (п.№2 обрыв проводов в двери, замена контроллера)	1 подъезд	Февраль 2025
ООО "ГАЗЭНЕРГО"	Оказание услуг	техническое диагностирование ВДГО	51 кв.	Февраль 2025
АО "Газпром газораспределение Владимир"	Сантехнические работы	ремонт ВИС газоснабжения (краны в подъездах)	15 шт.	Май 2025
ООО "Владимирский завод "Эталон"	Оказание услуг	Поверка ОДПУ тепловой энергии (вычислитель - 1 шт.,расходомер - 1 шт.,комплект термопреобразователей - 1 шт.,датчик давления - 2 шт.)	5 шт.	Август 2025
ИП Гонов С.А.	Общестроительные работы	Благоустройство придомовой территории (тротуар п.№1)	13,7 кв.м.	Ноябрь 2025
ООО "БАМ"	Общестроительные работы	Благоустройство придомовой территории (мусор)	4,8 т.	Ноябрь 2025